


BAUABLAUFPPLAN

Bauvorhaben:

Michendorf DNS NET Leerrohrverlegung

Gewerk / Bezeichnung	4 AK							6 AK					4 AK
	14 KW	15 KW	16 KW	17 KW	18 KW	19 KW	20 KW	21 KW	22 KW	23 KW			
Potsdamerstr. ca.1100 m			HZB										
Pflasterarbeiten /Schächte usw.													
Straße des Friedens ca.1800m					HZB								
Pflasterarbeiten /Schächte usw.													
Peter Huschel Chaussee ca.500m						HZB							
Pflasterarbeiten /Schächte usw.													
Restarbeiten /Reserve													

ab April 4 AK im Einsatz und ca. 14 Tagen noch 2 AK sowie eine 2 HZB Maschine um die verlorene Zeit (Witterungsbedingt, Krankheit zusätzlichen Arbeiten und Maschinenausfall) wieder aufholen zu können
 Schwerpunkte sind noch die Bohrung anderer Firmen , Gashochdrucktrasse , Bundesstrasse sowie Gewässer



PERK GmbH
 Dipl.-Ing.
 Heizungsanlagen- und
 Rohrleitungsbau GmbH
 Horizontal-Bohrtechnik
 NL Eberswalde / Betriebstätte Finowfurt
 15104 Eberswalde, Schorfheide
 Tel. 03066 326 326
 aberswalde@perk-technik.de